

监 理 日 志 ()

日期：2017年 8 月 23 日

天气：晴

星期：星期三

气温：35°

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>今日现场巡视内容：</p> <p>1、今日施工单位对 1#屋面进行清扫，检查发现清扫工作不彻底，屋面上有尖螺丝、混凝土碎渣和其他杂物，要求清扫时必须有条不紊的一步步向前推进，同时做好屋面漏点的查找工作，并做好标记。</p> <p>2、今日进场 1#屋面清扫工作是发现有两名工人违规抽烟，严重违反安全文明施工规范，要求施工单位重新对施工班组人员进行安全培训</p> <p>3、接地扁铁焊接，要求控制好搭接尺寸，焊缝做到满焊，焊接完成后清理焊渣和其他杂物，先刷涂一层防锈漆，待固化后再刷涂一层银粉漆，表面不得有流挂和漏涂现象</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位 南 通 四 建	施 工 内 容 及 进 度 现场支架调整 1#屋面清扫 接地扁铁焊接施工 700 米
其 它 事 项	针对个人违规抽烟问题，发出（监理通知单 003），要求施工单位及时整改	
本 日 现 场 监 理 人 员		朱健康
记 录 人： 朱健康		总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）：