

监 理 日 志 ()

日期：2017年 8 月 24 日

天气：晴

星期：星期四

气温：35°

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监理 工 作 情 况	<p>今日现场巡视内容：</p> <p>1、今日施工单位对 1#屋面进行清扫，检查发现清扫工作不彻底，要求重新进行清扫一道，所有垃圾装袋，集中到一处，安排时间吊装至垃圾处理处</p> <p>2、接地扁铁焊接，要求控制好搭接尺寸，焊缝做到满焊，焊接完成后清理焊渣和其他杂物，先刷涂一层防锈漆，待固化后再刷涂一层银粉漆，表面不得有流挂和漏涂现象</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位 南 通 四 建	施 工 内 容 及 进 度 现场支架调整 1#屋面清扫 接地扁铁焊接施工 600 米
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人：朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：