

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 24 日

天气: 中雨

星期: 星期五

气温: 33°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、接地扁铁焊接, 要求控制好搭接尺寸, 焊缝做到满焊, 焊接完成后清理焊渣和其他杂物, 先刷涂一层防锈漆, 待固化后再刷涂一层银粉漆, 表面不得有流挂和漏涂现象 2、今日组件来货, 要求按照业主规定的区域进行放置, 最多 2 托, 同时做好防水防风措施 3、组件安装时要求保证东西向、南北向必须在一条直线, 表面平整, 不得有弯曲现象。组件压块与组件之间不得有任何缝隙 4、组件搬运时必须两人搬运, 注意成品保护, 不得对组件有任何损伤。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南 通 四 建	接地扁铁焊接施工 600 米 组件安装 25 片 组件到货
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):