## 监理 日志()

工程名称: \_无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

今日现场巡视内容:

- 1、今日施工单位对2#屋面组件开始安装,要求施工单位在施工时注意事项:
- (1)组件吊装时根据现场情况只能每吊一箱,吊到屋面后及时安排人员进行搬运分散,不允许堆放

监理

- (2) 地面吊装点要求拉设安全警示带
- (3) 组件安装要求南北、东西方向必须在一条线,表面平整
- (4) 压块的方形螺母必须要正
- 2、现场巡视时发现存在以下问题:

作情况

记录人: 朱健康

工

- (1) 压块与组件之间有缝隙
  - (2) 方阵组件表面不平整
- (3) 方阵两头檩条尺寸控制不一致

以上问题要求施工单位严格按照施工要求进行整改,经验收合格后再进行后续施工

	施工单位		施工内容及进度
	南	通	
	四建		组件安装 550 片
施			
工			
情			
况			
其它			
它			
事			
项			
本日现场监理人员  朱健康			

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):