

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 28 日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 36°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、今日施工单位对 2#屋面组件开始安装, 要求施工单位在施工时注意事项: (1) 组件吊装时根据现场情况只能每吊一箱, 吊到屋面后及时安排人员进行搬运分散, 不允许堆放 (2) 地面吊装点要求拉设安全警示带 (3) 组件安装要求南北、东西方向必须在一条线, 表面平整 (4) 压块的方形螺母必须要正 (5) 要求控制好方阵两头檩条的长度 2、现场巡视时发现存在以下问题: (1) 压块与组件之间有缝隙 (2) 方阵组件表面不平整 (3) 组件吊装时箱体歪斜 (4) 方阵下方水泥块未清理 (5) 原避雷圆钢压在采光带上面 以上问题要求施工单位严格按照施工要求进行整改, 经验收合格后再进行后续施工	
施 工 情 况	施工单位 南 通 四 建	施工内容及进度 组件安装 500 片 接地扁铁焊接 350 米
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):