

监 理 日 志 ()

日期：2017年 8 月 3 日

天气：晴

星期：星期四

气温：36°

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">现场巡视内容：</p> <p>今日存在问题有以下几点：</p> <p>1、三角件安装与檩条不在一条平行线上</p> <p>2 施工人员私自用光伏电缆吊装橡胶软皮 ，严重不符合施工规范，要求暂停此部位的施工，并重新进行安全培训</p> <p>3 屋面有散落的材料，如螺杆、垫片等，要求施工单位及时清理</p> <p>4 在采光带上面放置施工工具和杂物</p> <p>5 提供的物料计划不准确，要求按照现场实际材料，避免造成浪费</p> <p>6 施工单位提供的各项资料未能及时签字盖章，要求施工项目部尽快解决</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南通四建	安装地梁 40 组
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人：朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：