

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 30 日

天气: 雷阵雨

星期: 星期三

气温: 30°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、今日施工单位安装 2#屋面组件, 要求施工时必须注意一下方面: 1、组件安装时必须拉线, 保证支架东西向、南北向在一条线上 2、组件安装前必须先将地梁下方的橡胶软皮摆正 3、必须合理安排人员及时安装组件, 避免组件长时间摆放在支架上面, 防止天气原因导致组件损坏 4、桥架安装时必须保证成一条线, 连接时螺丝紧固, 不允许漏上螺丝, 同时做好桥架接地连接	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南 通 四 建	组件安装 800 片 设备支架安装 25 个 桥架安装 130 米
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):