

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 7 日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 38°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、2#屋面西南角部位地梁的南北方向主梁档距不准,要求施工单位重新对照图纸进行整改。经检查已经整改结束。 2、对个别采光带之间的方阵离采光带过近,要求在允许的范围内进行调整。 3、施工单位配备电气技术员一名,要求做好现场的物资需求计划 4、施工资料未完善,要求施工单位及时安排资料员提供资料报审 5、根据天气预报,今晚会有雷电暴雨天气,要求施工单位在下班前做好现场所有材料的保护工作,并在 2#屋面东侧材料临时堆放位置做好警示标志	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南 通 四 建	安装地梁 18 组
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):