

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 8 日

天气: 雷阵雨

星期: 星期二

气温: 33°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、因今日下大雨,导致 2#屋面施工过道严重积水,屋面湿滑,支架材料泡在水中,要求施工单位安排人员及时排水,清扫下水口的树叶和其他垃圾。同时施工人员暂停施工,等屋面稍干燥后再进行施工。 2、现场有很多散落的零配件,要求施工单位使用专用的工具进行存放,对地面散落的配件及时清理回放。 3、施工人员没有按照要求穿胶鞋,对屋顶柔性屋面可能产生破坏,要求施工单位及时购买软底胶鞋,发放给工人。 4、要求施工单位做好新进人员的培训工作。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南 通 四 建	安装地梁 16 组
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):