

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 1 日

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 29°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、今日施工单位安装 2#屋面组件, 要求施工时必须注意一下方面: 1、组件安装时个别方阵组件表面不平整, 出现波浪形, 要求施工单位将组件拆除后吧檩条连接处螺丝重新紧固, 调平整后再安装组件 2、将边压块与檩条尺寸不够的方阵重新将檩条移位后再进行安装, 确保边压块有距离 3、组串接线要求严格按照组串接线图进行接线, 方阵与方阵组件穿管连接, 方阵下方用扎丝可靠绑扎 4、扁铁焊缝防腐必须保证不漏涂 5、桥架施工必须保证平整, 不允许出现波浪形 6、要求施工单位施工时严格遵守安全文明施工守则, 确保人员安全和材料安全	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南 通 四 建	组件安装 1150 片 桥架安装 330 米 组串接线 65 个方阵
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):