

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 10 日

天气: 晴

星期: 星期日

气温: 29°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、今日施工单位 2#屋面施工, 要求施工时必须注意一下方面: 1、逆变器接线, 要求严格按照施工要求加套金属软管, 电缆线烘烤热宿管, 铜鼻子固定无缝隙 2、3#屋面清扫,, 按照要求敷设施工通道, 先放置橡胶软皮, 在铺设木板 3、2#屋面 9.12 并网, 要求施工单位增加人员重点对 2#屋面进行扫尾施工 4、要求施工单位施工时严格遵守安全文明施工守则, 确保人员安全和材料安全 5、接地扁铁施工, 要求焊接时做好安全防护工作 总体质量在可控范围	
施 工 情 况	施工单位 南 通 四 建	施工内容及进度 组串接线结束 接地扁铁焊接 200 米 逆变器接线结束
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):