

监 理 日 志 ()

日期：2017年 9 月 12 日

天气：晴

星期：星期一

气温：29°

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>今日现场巡视内容：</p> <p>1、今日施工单位 2#屋面施工，要求施工时必须注意一下方面：</p> <p style="padding-left: 20px;">1、逆变器接线，要求严格按照施工要求加套金属软管，电缆线烘烤热宿管，铜鼻子固定无缝隙</p> <p style="padding-left: 20px;">2、组串接线，要求直流光伏线 mc4 接头必须使用专用工具，接头必须紧固，不允许松动</p> <p style="padding-left: 20px;">3、3#屋面清扫，按照要求敷设施工通道，先放置橡胶软皮，在铺设木板</p> <p style="padding-left: 20px;">4、3#屋面要求按照图纸设计要求进行定位放线，东侧屋面因彩钢瓦之间距离与图纸不一致，要求按照实际进行放线施工</p> <p style="padding-left: 20px;">5、今天下午因威孚公司最高领导和无锡市领导来厂区视察工作，要求清扫现场，注意材料摆放整齐</p> <p style="padding-left: 20px;">6、要求施工单位施工时严格遵守安全文明施工守则，确保人员安全和材料安全</p> <p>总体质量在可控范围</p>	
施 工 情 况	施工单位 南 通 四 建	施工内容及进度 2#屋面消缺整改 接地扁铁焊接 300 米
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人：朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：