

监 理 日 志 ()

日期：2017年 9 月 15 日

天气：晴

星期：星期五

气温：28°

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监理 工 作 情 况	<p>今日现场巡视内容：</p> <p>1、今日施工单位 2#屋面施工，要求施工时必须注意一下方面：</p> <p>1、今日上午电力公司到 2#屋面的配电房装表，同时要求并网发电。要求并网时严格按照并网方案进行操作，安排专业人员进行有计划有协调的进行，确保每台设备、每个组串完全能够并网发电</p> <p>2、1#屋面开始安装地梁，要求严格按照施工图纸进行施工</p> <p>3、3#屋面到位放线结束，上午开始进行材料吊装，要求施工单位及时安排人员进行分散</p> <p>4、要求施工单位施工时严格遵守安全文明施工守则，确保人员安全和材料安全</p> <p>总体质量在可控范围</p>	
施 工 情 况	施工单位 南 通 四 建	施工内容及进度 2#屋面并网 70% 1#屋面安装地梁 20% 3#屋面吊装地梁
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人：朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：