

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 18 日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 30°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、今日施工单位 1#、3#屋面施工, 要求施工时必须注意一下方面: 1、要求两个屋面的施工通道必须按照规范铺设, 先铺一层软皮, 上面再铺设木板, 施工人员必须在施工通道上面行走 2、要求施工单位严格按照图纸要求和规范要求施工, 地梁连接要求牢固, 不允许出现弯曲现象, 螺丝必须紧固. 今日检查时发现有部分螺丝未紧固 3、支架立柱安装, 要求尺寸符合要求, 保持垂直, 斜梁和檩条安装控制好尺寸, 保持在同一水平面 4、材料堆放必须遵循威孚业主的要求进行有计划的堆放, 地毯和木板铺好, 不能破坏防水屋面 5、要求施工单位每日施工前做好施工培训 6、要求施工单位施工时严格遵守安全文明施工守则, 确保人员安全和材料安全 总体质量在可控范围	
施 工 情 况	施工单位 南 通 四 建	施工内容及进度 1#屋面地梁安装 65% 3#屋面地梁安装 30%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):