

# 监 理 日 志 ( )

日期：2017年 9 月 2 日

天气：阴

星期：星期六

气温：28°

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>今日现场巡视内容：</p> <p>1、今日施工单位安装 2#屋面组件，要求施工时必须注意一下方面：</p> <p>1、组串方阵之间小桥架安装，要求必须紧固到位，保持平直</p> <p>2、组串接线要求严格按照组串接线图进行接线，方阵与方阵组件穿管连接，方阵下方用扎丝可靠绑扎</p> <p>3、屋面桥架开孔，要求安装结束后必须做好防水</p> <p>4、桥架施工必须保证平整，不允许出现波浪形</p> <p>5、敷设 4*25 电缆，要求在桥架内摆放整齐，不允许出现弯曲、打结现象</p> <p>6、要求施工单位施工时严格遵守安全文明施工守则，确保人员安全和材料安全</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位  南 通 四 建	施 工 内 容 及 进 度   桥 架 安 装 180 米 组 串 接 线 85 个 方 阵
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	朱健康	
记 录 人： 朱健康	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	