

监 理 日 志 ()

日期：2017年 9 月 21 日

天气：阴转阵雨

星期：星期四

气温：25°

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监理 工 作 情 况	<p>今日现场巡视内容：</p> <p>1、今日施工单位 1#、3#屋面施工，要求施工时必须注意一下方面：</p> <p>1、今日对 1#屋面北侧的支架进行验收，发现支架立柱与斜梁连接处的螺丝需重新二次紧固，要求施工单位马上整改</p> <p>2、现场安装的支架材料有锈蚀的部位要求支架厂方立即安排人员进行补刷油漆</p> <p>3、要求两个屋面的施工通道按照规范铺设，经验收合格同意使用</p> <p>4、要求施工单位严格按照图纸要求和规范要求施工，地梁连接要求牢固，不允许出现弯曲现象，螺丝必须紧固</p> <p>5、支架立柱安装，要求尺寸符合要求，保持垂直，斜梁和檩条安装控制好尺寸，保持在同一水平面</p> <p>6、材料堆放必须遵循威孚业主要求进行有计划的堆放，地毯和木板铺好，不能破坏防水屋面</p> <p>7、要求施工单位施工时严格遵守安全文明施工守则，确保人员安全和材料安全</p> <p>总体质量在可控范围</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位 南 通 四 建	施 工 内 容 及 进 度 1#屋面地梁安装 95% 3#屋面地梁安装 60%
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	朱健康	
记 录 人：朱健康	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	