

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 22 日

天气: 阴转阵雨

星期: 星期五

气温: 25°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、今日施工单位 1#屋面开始吊装组件并安装, 要求必须严格按照图纸设计进行施工, 搬运时两人搬运, 注意人员安全和组件安全, 安装时控制好尺寸和表面平整度, 螺丝必须紧固 2、3#屋面支架立柱安装, 要求尺寸符合要求, 保持垂直, 斜梁和檩条安装控制好尺寸, 保持在同一水平面 3、材料堆放必须遵循威孚业主的要求进行有计划的堆放, 地毯和木板铺好, 不能破坏防水屋面 4、要求施工单位施工时严格遵守安全文明施工守则, 确保人员安全和材料安全 总体质量在可控范围	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南 通 四 建	1#屋面组件安装 500 片 3#屋面地梁安装 80%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):