

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 26 日

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 24°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场对 1 号车间组件、逆变器的吊装、安装进行巡视检查,对吊装过程中的违规行为给予警告。对 3 号车间支架安装工序进行进行检查,发现现场多处支架螺丝未上紧且多组支架未保持在一条直线上。对 2 号车间进行巡视,发现多处桥架未盖盖板,内部已经进水,且内部已经出现锈斑;现场扁铁有些部位因为没有垫块导致一直泡在积水里,多处出现锈斑,现已通知施工方对以上问题进行整改,并保证 3 天内处理到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南通四建	1. 现场 1 号车间组件安装 850 块,吊装 10 台逆变器。 2. 3 号车间安装支架 36 个方阵。 3. 2 号楼进行消缺工作
其 它 事 项		
本日现场监理人员		蒋 骁
记录人: 蒋 骁		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):