

# 监 理 日 志 (                      )

日期: 2017 年 9 月 28 日

天气: 多云

星期: 星期四

气温: 17-25℃

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1. 现场对 1 号车间组件吊装、安装进行巡视检查,发现多处组件安装后未在同一条直线上,且多处组件表面有油渍和划伤,认定为人员搬运时肢体接触组件表面造成的;车间屋面施工垃圾较多,多处施工零件随处乱放没有集中摆放。</p> <p>2. 对 3 号车间支架安装工序进行进行检查,发现现场多处支架方阵之间横梁不整齐,且有个别工人未佩戴安全帽;且现场工具、零部件乱堆乱放对厂房造成影响。</p> <p>3. 现场巡视 2 号车间施工人员进行消缺工作。</p> <p style="text-align: center;">现已对施工方现场负责人进行整改立即到位。</p> |                                                                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 施工内容及进度                                                                                       |
|                            | 南通四建                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>1. 现场 1 号车间组件安装 700 块,逆变器支架及逆变器安装 16 台。</p> <p>2. 3 号车间安装支架 60 个方阵。</p> <p>3. 2 号楼进行消缺</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 蒋晓                                                                                            |
| 记录人: 蒋晓                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                                          |