

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 9 月 3 日

天气: 阴转阵雨

星期: 星期日

气温: 26°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: <p>1、今日施工单位 2#屋面施工, 要求施工时必须注意一下方面:</p> <p>1、组串方阵之间小桥架安装, 要求必须紧固到位, 保持平直</p> <p>2、组串接线要求严格按照组串接线图进行接线, 方阵与方阵组件穿管连接, 方阵下方用扎丝可靠绑扎</p> <p>3、桥架施工必须保证平整, 不允许出现波浪形</p> <p>4、敷设 4*25 电缆, 要求在桥架内摆放整齐, 不允许出现弯曲、打结现象</p> <p>5、汇流箱电缆接头, 要求铜鼻子必须液压到位, 热宿管烘烤到位, 铜鼻子与断路器铜排必须紧贴, 不允许有间隙, 排线保持整齐美观, 螺丝紧固</p> <p>6、敷设主电缆, 要求做好成品保护和安全防护, 拉设电缆时不允许出现破皮现象</p> <p>7、要求施工单位施工时严格遵守安全文明施工守则, 确保人员安全和材料安全</p>	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	南通四建	电缆敷设 3 根共 450 米 组串接线 100 个方阵 汇流箱接线 3 个
其它事项		
本日现场监理人员	朱健康	
记录人: 朱健康	总监理工程师/总监理工程师代表(签字) :	