

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 30 日

天气: 小雨

星期: 星期四

气温: 20-23℃

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场对 3 号车间组件吊装、安装进行巡视检查, 现场发现多处螺丝未上紧, 现场通知二次紧固。 2. 对 1 号车间安装工序进行进行检查, 现场组串接线、安装逆变器支架及逆变器。 3. 现场巡视 2 号车间施工人员进行消缺工作。 4. 现场桥架到货, 下午因下雨工人休息。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	南通四建	1. 现场 1 号车间逆变器安装完成, 组串接线 40 个方阵。 2. 3 号车间安装组件 1000 块。 3. 2 号楼进行扁铁焊割和刷漆防锈等消缺工作。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		蒋骁	
记录人: 蒋骁		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	