

监 理 日 志 ()

日期：2017年 9 月 4 日

天气：阴转阵雨

星期：星期一

气温：26°

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>今日现场巡视内容：</p> <p>1、今日施工单位 2#屋面施工，要求施工时必须注意一下方面：</p> <p>1、组串接线要求严格按照组串接线图进行接线，方阵与方阵组件穿管连接，方阵下方用扎丝可靠绑扎</p> <p>2、敷设 4*25 电缆，要求在桥架内摆放整齐，不允许出现弯曲、打结现象</p> <p>3、汇流箱电缆接头，要求铜鼻子必须液压到位，热缩管烘烤到位，铜鼻子与断路器铜排必须紧贴，不允许有间隙，排线保持整齐美观，螺丝紧固</p> <p>4、敷设主电缆，要求做好成品保护和安全防护，拉设电缆时不允许出现破皮现象</p> <p>5、要求施工单位施工时严格遵守安全文明施工守则，确保人员安全和材料安全</p> <p>总体质量在可控范围</p>	
施工情况	施工单位 南通 四建	施工内容及进度 电缆敷设 3 根共 450 米 组串接线 45 个方阵 汇流箱接线 4 个
其它事项		
本日现场监理人员	朱健康	
记录人：朱健康	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	