

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 7 日

天气: 中雨

星期: 星期四

气温: 27°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、今日施工单位 2#屋面施工, 要求施工时必须注意一下方面: 1、组串接线要求严格按照组串接线图进行接线, 方阵与方阵组件穿管连接, 方阵下方用扎丝可靠绑扎 2、配电房低压柜主电缆接线, 要求电缆穿过低压柜底部挡板时做好保护, 压铜鼻子时必须用液压钳紧固, 同时烘烤热宿管, 表面不能留有气泡, 铜鼻子与断路器铜排之间不允许有缝隙, 必须紧贴, 电缆保持上下垂直, 表面观感较好。施工完成后清理卫生, 保持柜体内部无杂物 3、要求施工单位施工时严格遵守安全文明施工守则, 确保人员安全和材料安全 总体质量在可控范围	
施 工 情 况	施工单位 南 通 四 建	施工内容及进度 组串接线 40 个方阵
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):