

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 9 日

天气: 阵雨

星期: 星期六

气温: 28°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、今日施工单位 2#屋面施工, 要求施工时必须注意一下方面: 1、组串接线要求严格按照组串接线图进行接线, 方阵与方阵组件穿管连接, 方阵下方用扎丝可靠绑扎 2、逆变器接线, 要求严格按照施工要求加套金属软管, 电缆线烘烤热宿管, 铜鼻子固定无缝隙 3、1#屋面清扫,, 按照要求敷设施工通道, 先放置橡胶软皮, 在铺设木板 4、1#屋面材料吊装, 要求每吊只能一托, 吊至屋面后安排人员及时分散 5、要求施工单位施工时严格遵守安全文明施工守则, 确保人员安全和材料安全 6、要求施工单位对 2#屋面配电房低压柜内铜鼻子进行重新调整后再紧固 7、接地扁铁施工, 要求焊接时做好安全防护工作 总体质量在可控范围		
施 工 情 况	施 工 单 位	南 通 四 建	施 工 内 容 及 进 度
			组串接线 22 个方阵 接地扁铁焊接 200 米 逆变器接线结束
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱健康	
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	