

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 11 月 11日

天气: 晴

星期: 六

气温: 26℃

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 2 期施工现场 (2 期上午进行逆变器支架安装工作, 下午进行组件吊装工作, 在吊车吊运过程中未拉警戒线, 防护措施不到位存在安全隐患。) 2、整理监理资料并完善监理云平台的使用 3、巡视 1 期 3 号楼施工现场, 发现 3 号楼扁铁焊接处已生锈, 要求施工方做好防锈措施, 避免类似事件再次发生。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南通四建集团有限公司	2 期上午进行逆变器支架安装工作, 下午进行组件吊装工作。1 期 3 号楼水泥屋面进行支架安装工作。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		朱健康
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):