

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 12 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 25℃

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 2 期施工现场 (2 期进行组件吊装工作, 大约吊了 27 箱, 在现场发现支架多处螺丝仍未紧固, 组件安装不垂直, 吊车吊运时未拉警戒线。) 2、整理监理资料并完善监理云平台的使用 3、巡视 1 期 3 号楼施工现场, 发现 3 号楼组件成波浪型, 原因是施工人员装支架时未安装到位。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	南通四建集团有限公司	2 期进行组件吊运分散及固定工作, 大约完成 10%。	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		朱健康	
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	