

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11 月 6日

天气: 晴

星期: 二

气温: 26℃

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 2 期施工现场 (2 号北边支架已安装完成, 南边进行地梁、 支架安装工作, 检查北边支架时发现有螺丝未紧, 要求施工方全部检查螺丝, 完 成 3 级自检) 2、整理监理资料并完善监理云平台的使用 3、巡视 1 期 2 号楼发现有施工人员从屋面直接往楼下扔垃圾, 并找到相关责任人进行罚款, 以示惩戒。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海久能 能源科技 发展有限 公司	1 期进行扫尾工作、2 期 2 号安装地梁、支架吊装
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		朱健康
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):