

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 11 月 8日

天气: 晴

星期: 三

气温: 25℃

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 1、2 期施工现场 (1 期 2 号扁铁焊接处已开始生锈, 屋面垃圾未清理, 2 期南边个别螺丝未紧) 2、整理监理资料并完善监理云平台的使用	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海久能能源科技发展有限公司	2 期 2 号支架安装完成, 桥架安装正在进行。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		朱健康
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):