

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 18 日

星期: 三

天气: 晴
气温: _____

工程名称: 永盛源 10mw 炉内发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对该项目进行安全大检查, 1号厂房 8 人进行夹具安装, 2号 12 人对厂房夹具安装. 2号厂房内钢结构加固共 6 人. 2 人进行材料转移. 10号厂房 10 人安装彩钢瓦. 11号厂房共 12 人进行彩钢瓦安装. 今日原材料进场, 通知施工方进行原材料送样.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 诺欣 博	1号厂房夹具安装完成 100%. 导轨完成 15%. 2号厂房内钢结构加固完成 20%. 10号厂房彩钢瓦安装完成 65%. 11号厂房彩钢瓦安装完成 25%. 12号厂房夹具安装完成 90%.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	张 权. 张 梅	
记录人: 张 梅	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建