

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年8月12日

星期: 二

工程名称: 11万纺织

天气: 阵雨

气温: 26℃ - 38℃

监 理 工 作 情 况

11万纺织布衣光伏发电项目. 低压部分现已基本完工, 因高压部分配电房设备尚未进厂, 且进厂时间不明确, 现场施工全面暂停. 复工时间不确定.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

因部分材料尚未进厂, 现场施工全面暂停. 复工时间暂不明确.

其 它 事 项

本日现场监理人员

张林

记录人:

张林

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建