

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 12 日

星期: 六

工程名称: 永盛薄膜

天气: 降雨
气温: 26-38℃

监 理 工 作 情 况	我方监理巡视永盛薄膜分布式光伏发电项目厂房加固现场发现现场施工人员仍未佩戴安全帽且施工现场无明确负责人,现场要求总包单位及时联系其施工负责人做好安全措施。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
		三人进行厂房加固,进度较慢 催促施工方尽快调人,加快进度
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王峰林	
记录人: 王峰林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建