

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 31 日

天气: 晴

星期: 四
工程名称: 永盛薄膜 10MWp 光伏发电项目.

气温: _____

监 理 工 作 情 况	巡视永盛薄膜项目施工现场,着重提出现场施工人员不佩戴安全帽事宜,现场负责人表示明天开始,所有安全措施配备齐全,并保证落实到每个人,确实施工人员进行文明施工.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	2人进行1号成品仓库焊点除锈防锈工作,今天可以完成1号成品仓库. 4人进行3号成品仓库厂房加固,已完成3号成品仓库40%.	
其 它 事 项	今日下午,现场施工人员进行未经允许,私自驾驶厂区叉车,被监理方向总包单位反映情况时,遭到现场施工人员进行辱骂,此问题已交总包方项目经理处理.	
本日现场监理人员	张 梅	
记录人: 张 梅	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

第五版承

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建