

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 1 日

星期: 五

工程名称: 永盛薄膜10MW分布式光伏发电项目.

天气: 晴
气温: _____

监 理 工 作 情 况	巡视永盛薄膜施工现场,今日新加一批厂房加固人员,加快施工进度,施工现场安全防护措施基本到位,现在已经两线开工对于现场施工工人个别安全防护措施不到位的情况已现场要求整改,并要求施工负责人督促,确保安全文明施工.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		7人进行3号成品仓库厂房加固,已完成3号成品仓库50%. 1号成品仓库防堵除锈工作已完成. 5人进行4号成品仓库厂房加固,已完成4号成品仓库20%.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张林	
记录人: 张林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建