

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 2 日

天气: 晴

星期: 二
工程名称: 永盛薄膜10MW竹杆光伏发电项目.

气温: _____

监 理 工 作 情 况	巡视永盛薄膜项目施工现场, 检查现场施工人员安全措施有没有落实到每一人, 现场有没有安全隐患; 发现现场施工人员仍有一部分未采取任何安全措施, 已下发通知单, 罚款单等没有回复单, 也无任何对应措施, 已联系总包单位尽快落实到位, 督促施工人员加快施工进度.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 7人进行 3号成品仓库厂房加固, 4人进行4号成品仓库厂房加固, 已完成80% 2人进行5号成品仓库焊点防锈防腐处理, 已完成30%.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张林
记录人:	张林	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建