

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 5 日

星期: _____

工程名称: 永盛薄膜KMW纺织光伏发电项目.

天气: 晴

气温: _____

监 理 工 作 情 况	巡视永盛薄膜施工现场, 3号成品仓库厂房加围人员违规操作并不听厂区监管人员劝阻, 厂区业主叫其停工整顿, 施工单位现场负责人及项目经理下午进厂与厂区业主协商解决此事. 4号成品仓库厂房加围现场施工人员比较服从管理, 经厂区业主检查质量过关, 并要求继续保持, 并同时要保证工期, 加快施工进度, 安全文明施工.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
		4号成品仓库. 5人进行厂房加围. 已完成40%.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张林	
记录人: 张林	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建