

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 11 日

星期: 一

工程名称: 永盛薄膜10MW分布式光伏发电项目

天气: 阴雨
气温:

监
理
工
作
情
况

上午巡视永盛薄膜项目施工现场。4号成品仓库5人进行厂房加固。5号成品仓库现场施工人员可以保证安全文明施工。3号成品仓库现场施工人员今日未上班,也未通知我监理方。

下午因下雨未去施工现场在租住地整理以前项目资料。建设单位项目负责人过来拿,已打印出来交付建设方。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

5人进行4号成品仓库厂房加固,
已完成98%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

张松

记录人: 张松

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

