

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 9 月 16 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 21~27℃

工程名称: 永盛薄膜 10MWp 分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	<p>1. 巡视厂房废料仓库, 成品3号库B区, 成品3号库A区. 现场无人施工.</p> <p>2. 成品仓库1号C区已施工结束, 成品1号仓库B区施工人员进行厂房横梁加固工作. 现场施工人员高空作业, 未系安全带. 已要求施工人员按规定配戴安全措施, 保护自身安全.</p>	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
		<p>成品1号仓库5人施工, 已完成65%.</p> <p>成品2号仓库A区, B区都无人施工.</p>
其 它 事 项		
<p>本日现场监理人员: 朱春松 张楠</p>		
<p>记录人: 朱春松 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):</p>		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

