

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 22 日

天气: 阴
气温: _____

星期: 五
工程名称: 永盛薄膜 10MW 分布式光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

永盛薄膜项目成品 2 号仓库 B 区厂房加固已
开始进行. 原料仓库, 成品 3 号仓库 B 区, A 区, 成品
1 号仓库 B 区, A 区, C 区已加固完成. 现场施工人
员个别安全带佩戴不到位, 高空作业存在安全
隐患, 已现场要求佩戴, 并要求在确保施
工质量的前提下, 安全文明施工.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江大
成钢铁结
构有限
公司.

成品 2 号仓库 B 区 5 人进行
厂房加固. 已完成 15%.

其
它
事
项

本日现场监理人员

张林

记录人:

张林

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建