

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 23 日

天气: 雨

气温: _____

工程名称: 永盛薄膜10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	永盛薄膜项目至今为止,就一个施工队进行厂房加固,共有5名施工人员,现场施工进度较慢,已向总包联系,要求其尽快增加施工人员,加快施工进度,并且加强现场施工人员安全教育,在安全文明施工的前提下,保质量保工期进行施工。	
施 工 情 况	施工单位 浙江大成钢结构制造有限公司	施工内容及进度 成品墙包廊区5人进行厂房加固,已完成20%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张林 张叔
记录人: 张林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建