

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 9 月 24 日

天气: 晴

星期: 四  
工程名称: 永盛薄膜 10MW 分布式光伏发电项目

气温: \_\_\_\_\_

监 理 工 作 情 况	巡视永盛薄膜项目施工现场其施工进度较慢,已向总包方要求增加施工班组,且施工现场无负责人驻场,个别施工人员不能做到安全文明施工,要求总包单位尽快安排现场负责人进场并驻场督促现场施工人员安全文明施工。	
施 工 情 况	施工单位  浙江大成钢结构制造有限公司	施工内容及进度  成品仓库区工人进行厂房加固,已完成 30%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 张栋 张叔		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):
记录人: 张栋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

