

监 理 日 记 ()

日期: 2017年9月28日

星期: 四

天气: 中雨

气温: _____

工程名称: 绍兴小舜纺织有限公司1262.8kW分布式发电项目

监 理 工 作 情 况

今日对八方纺织1262.8kW分布式发电项目进行巡视检查, 今日现场施工人员安全防护措施比起昨日有所改善. 现场有专人进行指挥施工. 现场人员进行沟区电缆敷设.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

嘉兴恒
翔新能
源有限
公司.

市泥路面电缆敷设完成100% 12人进行
新钢区路面3x150mm² 电缆敷设.
完工 40%

其 它 事 项

无.

本日现场监理人员

张权、张栋

记录人:

张栋

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

