

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 9 月 30 日

星期: 六

工程名称: 绍兴八方纺织有限公司 1262.8KW 分布式光伏发电项目

天气: 阴转多云

气温: _____

监 理 工 作 情 况

今日对八方纺织有限公司 1262.8KW 分布式光伏发电项目进行巡视检查。现场工人进行接线。工人电缆井修复。工人进行桥架安装极宝气。现场安全防护措施规范到位。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

嘉兴恒阳新能源有限公司

现场接线完成 80%。电缆井修复完成 100%。桥架安装极宝气完成 60%。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

张林、张书

记录人:

张书

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建