

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 9 日

天气: 晴
气温:

星期:
工程名称: 永泰药厂 10MW 分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	今日对永泰药厂 10MW 分布式光伏发电项目进行巡视检查. 2号综合楼屋面定位放线完成. 10号与11号屋面进行彩钢瓦安装. 共 16 人进行屋面换瓦施工. 对 11号与12号厂房钢结构加固施工. 现场共 1 人进行施工. 安全防护措施规范到位.		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江诺政博.	2号屋面定位放线完成. 10号屋面换瓦完成 8%. 11号 屋面换瓦完成 5%. 10号加固完成 3%. 11号加固完成 10%.	
其 它 事 项	无.		
本日现场监理人员	张永义, 张永华.		
记录人: 张永华	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建