

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 10 日

星期: 二

天气: 晴

气温: _____

工程名称: 宜兴人防工程 1261.8 kW 分布式项目

监 理 工 作 情 况

今日对八分纺织、1261.8 kW 分布式发电项目进行巡视检查。施工班组 2 人进行木架制作。2 人进行电缆井施工。2 人进行配电箱制作。现场对其人员安全着装未进行检查。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

浙江
诺政
十队

木架制作完成 20%
电缆井制作完成 10%
配电箱制作完成 100%

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

张权、李林

记录人:

张权

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

