

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 10 日

天气: 晴
气温: _____

星期: _____
工程名称: 永盛薄膜10MW分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	今日对永盛薄膜10MW分布式光伏发电项目进行巡视检查. 2号厂房屋面进行采光瓦更换. 共42处进行施工. 10号及11号屋面进行彩钢瓦安装. 共18人进行施工. 10号厂房室内钢结构加固. 共6人进行施工. 现场及屋面施工人员全部佩戴安全带.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="279 1064 430 1108">施工单位</th><th data-bbox="430 1064 1450 1108">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="279 1108 430 1556">浙江诺诚博</td><td data-bbox="430 1108 1450 1556"> 2号屋面采光瓦更换 15% 10号屋面彩钢瓦安装 40% 11号屋面彩钢瓦安装 3% 10号加固完成 25% </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	浙江诺诚博	2号屋面采光瓦更换 15% 10号屋面彩钢瓦安装 40% 11号屋面彩钢瓦安装 3% 10号加固完成 25%
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
浙江诺诚博	2号屋面采光瓦更换 15% 10号屋面彩钢瓦安装 40% 11号屋面彩钢瓦安装 3% 10号加固完成 25%				
其 它 事 项	无.				
本日现场监理人员	张永权 30 张永权				
记录人:	张永权 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):				

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建