

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 11 日

天气: 中雨转小雨
气温: _____

星期: 三
工程名称: 永盛薄膜10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对永盛薄膜10MW分布式光伏项目进行巡视检查。1#厂房屋面共4人进行光伏支架安装。10#厂房11#厂房屋面共8人进行彩钢瓦安装。10#厂房室内钢结构加固共6人施工。现场人员安全防护佩戴齐全。作业规范到位。	
施 工 情 况	施工单位 浙江 诺欧 博	施工内容及进度 10#厂房屋面彩钢瓦安装完成45% 11#厂房屋面彩钢瓦安装完成5% 10#厂房室内钢结构加固完成35% 2#厂房屋面光伏支架安装完成30%
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 张权, 张栋		
记录人: 张权		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建