

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 13 日

星期: 五

工程名称: 江苏苏膜10MW分布式光伏发电项目.

天气: 阴
气温: _____

监 理 工 作 情 况	今日对苏盛项目进行巡查. 我方监理对1号厂房及2号厂房东立面进行巡查. 现场共有17人进行施工. 对东立面龙骨间距及屋面规范进行了检查. 10号厂房屋面彩钢板制作及铺设. 厂房内钢结构加固共6人. 11号厂房屋面进行屋脊安装. 12号厂房共9人进行彩钢板安装. 现场规范施工.	
施 工 情 况	施工单位: 浙江诺政博	施 工 内 容 及 进 度 1号屋面龙骨安装完成5%. 2号厂房东立面龙骨完成60%. 10号厂房屋面彩钢板制作完成7%. 钢结构加固完成50%. 11号厂房屋面彩钢板安装完成10%. 12号厂房屋脊安装完成90%.
其 它 事 项	现场无安全隐患代表驻场.	
本日现场监理人员: 张俊, 张林		
记录人: 张俊 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建