

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 16 日

星期: 日

天气: 中雨

气温: _____

工程名称: 永益薄膜10MW分布式发电项目

监
理
工
作
情
况

今日对该项目进行巡视检查,因下雨路面未进行施工。10#厂房室内钢结构加固共6人进行施工。今日导轨材料进场。我方监理人员对其进行了平行检验,并编制资料。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江
诺政
博

10#厂房室内钢结构加固完成60%
建好材料装卸完成。

其
它
事
项

无。

本日现场监理人员

张和 张林

记录人:

张和

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建