

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 20 日

星期: 三

工程名称: 永益湾 10MW 炉内发电项目.

天气: 阴.

气温: _____

监 理 工 作 情 况	今日对该项目进行巡视检查. 1#厂房屋面 9 人进行导轨安装. 2#厂房屋面共 6 人进行导轨吊装并安装. 室内钢结构加固共 6 人进行. 10#厂房屋面共 10 人进行彩钢瓦安装. 11#屋面共 12 人进行彩钢瓦安装. 箱变共 5 人进行施工. 现场安全部防护设施到位. 对现场材料数量及质量检查. 进行原材料送检不检测.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江诺欣博.	1#厂房屋面导轨安装完成 65% 2#厂房屋面导轨安装 2%. 钢结构加固完成 45% 10#厂房屋面彩钢瓦安装完成 75% 11#厂房屋面彩钢瓦安装完成 60%.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 张永红, 张永东		
记录人: 张永红		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建