

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 22 日

天气: 晴
气温: _____

星期: 日
工程名称: 永益薄膜5MW分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	今下午对该项目进行检查. 1号厂房屋面共10人进行导轨安装. 2号厂房屋面共9人进行导轨安装. 室内钢结构加固共6人进行施工. 10号屋面4人进行打胶. 高压1人进行电缆进施工. 现场安全防护措施规范到位. 今屋面卷材进场. 对其进行检查.	
施 工 情 况	施工单位 浙江 诺政 博	施 工 内 容 及 进 度 1号屋面导轨安装完成 95% 2号屋面导轨安装完成 10%. 钢结构加固完成 45%. 10号屋面彩钢瓦安装完成.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	张 俊 张 林	
记录人: 张 俊	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版承

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建